



COMITÉ DE CUENCA CANAL PRINCIPAL N° DOS

Pueblos Originarios 1173 – T.E. (03562) 465595

2347 – SAN GUILLERMO Dpto. San Cristóbal Pcia. Santa Fe

MEMORIA EJERCICIO AÑO 2021

Distrito Curupayti :

- 1) Reacondicionamiento canal terciario La Floresta .-
Longitud : 7.000,00 mts - Volumen :10.500,00 m3 .-
Construccion de banquetas y desmonte .-
- 2) **Canal Lopez – Pagliano .- Reacondicionamiento .-**
Longitud : 4.000,00 mts .- V : 6.000,00 m3 .-
Construccion de banquetas y desmonte .-
- 3) **Canal de defensa pueblo Curupayti .-**
Longitud : 6.000,00 mts .- Ejecutado : 2.500,00 mts .-
Volumen excavación : 4.000,00 m3 .-

Distrito Monigotes :

- 1) **Canal terciario Cerminato .-**
Tramo : traza 3 – Sec Curupayti .-
Longitud : 4.000,00 mts .-
Volumen excavación : 3.500,00 m3 .-
Desmonte y acondicionamiento banquetas : 2.000,00 mts .-
Colocacion alcantarillas de modulos .- Cantidad nueve (9)
Colocacion alcantarilla de tubos .- Cantidad : seis (6) .-
- 2) **Canal terciario Ferrero .-**
Tramo canal sec. Curupayti – campo Dutruel .-
Longitud : 5.000,00 mts .- Volumen excavación : 5.000,00 mts .-
- 3) **Canal traza 4 .- Tramo Rp 76 S – R.N. 34 .-**

Longitud : 12.000,00 mts .-

Volumen excavación : 7.000,00 m³ .-

Corrimiento montículos en 5.000,00 mts .-

4) Tapar fosas de alcantarillas existentes en RN 34 .-

Volumen tierra movida : 12.000,00 m³ .-

(reducir de 3 hileras de tubos de chapa de 2,50m mts de diámetro cada una a una alcantarilla de 1,50 mts de altura por 2,00 mts de ancho)

Similar trabajo pero de destaponamiento de uno de los tubos en alcantarilla FCNCA – longitud : 14,00 mts .-

Volumen retirado de tierra : 8.000,00 m³ .-

5) Reacondicionamiento y ampliación canal traza 4 – variante 2 desde FCNCA hacia el oeste .-

Longitud : 3.000,00 mts .- Volumen de excavación : 2.400,00 m³ .-

Obra suspendida por amparo judicial iniciado por productores de Monigotes .-

Se colocaron 28 , 00 mts lineales de modulos en entradas particulares y caminos comunales .-

6) Canal traza 4 – variante 2 .-

Desmonte de ocho (8) kilómetros de banquetas para construcción canal Tramo FCNCA – camino intercomunal Monigotes – Suardi .-

Distrito Suardi :

1) Limpieza canal terciario Dutruel – El Relincho .-

Longitud _ 3.000,00 mts .-

Volumen excavación _ 2.500,00 m³ .-

2) Limpieza canal terciario campo Jourdan .-

Tramo campo Jourdan – Campo Guazzaroti .-

Longitud : 4.000,00 .- Volumen excavación : 2.500,00 m³ .-

Desmote para construcción de banquetas y canal .-

3) Limpieza canal La Helvetia .-

Tramo RP 74 S – Campo Bolatti .-

Longitud : 3.500,00 mts .-

Volumene xcavacion _ 2.500,00 nm3 .-

4) Limpieza canal Oberto .-

Tramo canal Ferrero – limite con Cnia Bossi .-

Longitud : 2.000,00 mts .-

Volumen : 3.500,00 m3 .-

Distrito San Guillermo :

1) Limpieza canal de desagüe pueblo san Guillermo .-

Longitud : 5.000,00 mts .-

Volumen de excavación : 3.500,00 m3 .-

Desmonte de cinco (5) kmk para banquetas .-

2) Limpieza Canal Trucco .-

Longitud : 1.000,00 mts .-

Volumen de excavación : 1.000,00 m3 .-

Desmonte de 1.000,00 mts para banquetas .-

3) Limpieza canal Baldini – Theiler .-

Volumen de excavacion : 1.000, 00 mts .-

Desmonte de 1.000,00 mts para banquetas .-

Nota : Estas dos obras se ejecutaron como desagüe del camino ripiado que se está construyendo en San Guillermo en el tramo RP 23 – escuela campo Mottura , en base al programa de Caminos Rapiados .-

Nota :

- 1) El Comité procedió al tapado de alcantarillas en la intersección del canal Traza 4 y RN 34 ,mediante el traslado de tierra y la ejecución de una base de hormigón para protección de fondo , lo que origino que se transformara una alcantarilla de tres hileras de tubos de chapas de 2,50 mts de luz cada una en una alcantarilla de chapa de 1,50 mta de alto por 2,00 mts de base .-

Este trabajo se realizo de acuerdo al proyecto de la obra de construcción denominada canal Traza n° 4 – variante 2 .-

Obra actualmente suspendida por disposición judicial .-

- 2) Trabajos similares se realizaron con la alcantarilla ubicada en la intersección del canal traza 4 y el terraplén del FCNCA , donde se destaparon dos de los tres tubos de chapa tipo Tunnel Linner allí existentes y la mitad del otro , en el cual también se ejecuto una platea de hormigón como base de fondo del canal .-

Como en el caso anterior esta obra esta suspendida por amparo judicia.-

Para el costo de los trabajos mencionados se utilizo un presupuesto de, aproximadamente . tres millones (3.000.000,00) de pesos .-