



COMITÉ DE CUENCA CANAL PRINCIPAL N^o 2

MEMORIA EJERCICIO AÑO 2020 :

1) Distrito Curupayti

1-1) Limpieza canal terciario Caballero .-

Longitud : 6,000 km .- Volumen excavación : 4.800,00 m³ .-

Se colocaron dos (2) alcantarillas de tubos O 1,00 mt .-AC : 7,00 mts

1-2) Limpieza canal Gay – Molardo .-

Longitud : 7,000 km .- Vol. Excavacion : 6.300,00 m³ .-

Se colocaron dos / 2) alcantarillas de tubos O 1,00 mt – AC : 7,00 mts

1-3) Limpieza canal Leone – Barbieri .-

Longitud : 7,000 km .- Volumen excavación : 5.600,00 m³ .-

Se coloco una (1) alcantarilla de tubos O 1,00 mt .-AC : 7,00 mts

1-4) Limpieza canal La Floresta .-

Longitud : 4,000 km .- Volumen excavación : 4.000,00 m³ .-

No se colocaron alcantarillas .-

1-5) Limpieza canal Bertolaccini – Gutmann .-

Longitud : 8,000 km .- Volumen excavación : 7.200,00 m³ .-

Se colocaron como ampliación dos (2) alcantarillas de modulos prefabricados de hormigón de 2,00 mts x 2,00 mts .-AC : 7,00 mts.-

1-6) Canal secundario Curupayti .-

Se reemplazaron tres (3) alcantarillas de tres (3) hileras de tubos de 1,00 mt de diámetro por alcantarillas de modulos de hormigón armado de 2,00 mts x 2,00 mts .- Tres (3) hileras .- AC : 6,00 mts .-



2) Distrito San Guillermo .-

2-1) Limpieza canal de desagüe pueblo San Guillermo.-

Longitud : 6,000 km .- Volumen excavación : 4.800,00 m3 .-

Se realizo la limpieza de siete (7) alcantarillas .-

2-2) Canal Filippi – Bodrone -

Longitud : 4,000 km .- Volumen excavación : 3.200,00 m3 .-

Se colocaron dos (2) alcantarillas de tubos O 1,00 mt .- AC : 7,00 mts .-

2-3) Desmonte para realización estudio y proyecto canal Filippi – Matiucci .-

Longitud : 3,000 km .-

2-4) Limpieza canal de desagüe escuela Burket .-

Longitud : 4,000 km .- Volumen excavación : 3.200,00 m3 .-

Se colocaron alcantarillas de tubos O 1,00 mt en dos (2) entradas particulares – AC : 6,00 mts .-

2-5) Limpieza canal de desagüe pueblo por RP 39 – S .-

Longitud : 2,500 mts .- Volumen excavación : 3.000,00 m3 .-

3) Distrito Suardi :



3-1) Construccion canal Racca .-

Longitud : 7,000 km – Volumen de excavación : 16.800,00 m3 .-

Se colocaron siete (7) alcantarillas de tubos de dos hileras cada una ,
diámetro 1,00 mt .-

3-2) Limpieza canal La Helvetia – Tramo superior .-

Longitud : 4,000 km .- Volumen de excavación : 4.000,00 m3 .-

3-3) Canal Ferrero .-

Longitud : 4,000 km .- Volumen de excavación : 4.000,00 m3 .-

Se colocaron cuatro alcantarillas de tubos diámetro 1,00 mt .- AC : 6,00 mts .-

3-4) Alteo camino La Previsora .-

Longitud : 2.000,00 mts .- Volumen de excavación : 7.000,00 m3 .-

4) Distrito Monigotes :

4-1) Canal de defensa pueblo Monigotes .-

Longitud : 4.000,00 mts .- Volumen excavación : 4.000,00 m3 .-

Se colocaron dos (2) alcantarillas de modulos de hormigón armado de 2,00
mts por 2,00 mts .- AC : 8,00 mts .-

4-2) Limpieza canal terciario Zsech .-

Longitud : 3,000 mts .- Volumen de excavación : 2.400,00 m3 .-



Se colocó una (1) alcantarilla de tubos diámetro 0,80 mts en entrada particular ,- AC : 6,00 mts .-

4-3) Limpieza canal de desagüe cementerio Monigotes a traza n^a 3 .-

Longitud : 3.000,00 mts .- Vol. De excavación : 2.100,00 m³ .-

Se colocó una (1) alcantarilla de tubos diámetro 0,80 mts en entrada particular .- AC : 6,00 mts .-

4-4) Limpieza canal El Tuyango .-

Longitud : 8.000,00 mts .- Vol. De excavación : 8.000,00 m³ .-

Se colocaron dos (2) alcantarillas de tubos diámetro 1,00 mt .-AC . 7,00 mts .

5) Distrito Arrufo :

5-1) Limpieza canal prolongación canal La Angelita .-

Longitud : 3.000,00 mts .- Vol. De excavación : 1.800,00 m³ .-

5-2) Limpieza y desmonte banquetas canal Intercomunal Arrufo – Curupayti.-

Longitud : 6.000,00 mts .-

Sin Alcantarillas .-

5-3) Limpieza y desmonte para estudio y proyecto canal Furrel .-

Longitud : 8.000,00 mts .-

Sin alcantarillas .-



5-4) Limpieza canal Gramaglia entre distritos Arrufo – Villa Trinidad .-

Longitud : 4.000,00 mts .- Vol. De excavación : 3.200,00 m3 .-

Se colocó una alcantarilla de tubos diámetro 1,00 mt .- AC : 7,00 mts .-

Estudios y proyectos

- 1) Canal Furrel .-
- 2) Desague pueblo Curupayti .-
- 3) Traza 4 – variante 1 .-

Equipos y personal utilizados :

Jefe de equipos y obras : Hugo Stadelmann .-

Hyundai LC 210 – int .- n^a 115 .- Operador : Juan Buratto .-

Hyundai LC 160 – int. N^a 95 .- .- Operador : Beltramo

Hyundai LC 160 .- int. N^a 101 .-

Hyundai LC 220 .- Comité de Cuenca .- Operador : Isidro Yost .-

Observaciones :

Debido a la pandemia por Coronavirus , el Comité de Cuenca suspendió sus tareas en forma preventiva durante los meses de Marzo y Abril de 2020 .-

El operador , sr Juan Buratto , por razones de salud dejó de prestar funciones desde el mes de Junio de 2020 .-



**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PUBLICOS Y
HABITAT**
